KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA STRATEGIS
SATUAN KERJA PELAKSANAAN PRASARANA STRATEGIS RIAU
Jalan Datuk Setia Maharaja, Tangkerang Labuai, Bukit Raya, Pekanbaru, Riau 28281, email: satkerppsriau@pu.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA

(KAK)

ADMINISTRASI KEGIATAN REHABILITASI DAN RENOVASI MADRASAH PHTC PROVINSI RIAU 5

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

PELAKSANAAN PRASARANA STRATEGIS

S W A K E L O L A

SATUAN KERJA

PELAKSANAAN PRASARANA STRATEGIS RIAU

TAHUN ANGGARAN 2025-2026

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

ADMINISTRASI KEGIATAN REHABILITASI DAN RENOVASI MADRASAH PHTC PROVINSI RIAU 5

Uraian	Keterangan
Kementerian/Lembaga	Kementerian Pekerjaan Umum
Unit Eselon I/II	Direktorat Jenderal Prasarana Strategis / Direktorat Infrastruktur Dukungan Pendidikan
Program	Prasarana Strategis
Sasaran Program	Meningkatnya keandalan bangunan prasarana strategis untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan sesuai penugasan kepada Kementerian PU
Indikator Kinerja Program	Persentase satuan pendidikan yang ditingkatkan kualitas sarana-prasarananya sesuai penugasan kepada Kementerian PU
Kegiatan	**7717 – Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Pendidikan**
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya penyediaan dan kualitas sarana prasarana pendidikan dasar dan menengah sesuai penugasan kepada Kementerian PU
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase satuan pendidikan dasar dan menengah yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya sesuai penugasan kepada Kementerian PU
Klasifikasi Rincian Output	**RBI – Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah**
Rincian Output	**7717.RBI.005 Revitalisasi Sarana Prasarana Madrasah**
Volume Keluaran (Output)	**1**
Satuan Ukur Keluaran (Output)	**Laporan**

1. GAMBARAN UMUM

1) Umum

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum;

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024–2029;
3. Kegiatan Administrasi Kegiatan Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah PHTC Provinsi RIAU 5 bertujuan untuk membantu Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Riau dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan renovasi madrasah pada Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC).

2) Latar Belakang

Sarana dan prasarana satuan pendidikan merupakan hal yang sangat berpengaruh terhadap terlaksananya proses pendidikan yang nyaman dan berkualitas. Sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dapat mendukung proses belajar mengajar serta meningkatkan mutu pendidikan. Namun demikian, keterbatasan maupun kerusakan sarana dan prasarana pendidikan dapat menghambat proses pembelajaran dan menurunkan kualitas layanan pendidikan.

Kondisi pendidikan di Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan berupa kurangnya sarana dan prasarana pendidikan yang layak serta belum meratanya akses pendidikan di berbagai wilayah. Permasalahan tersebut menjadi perhatian pemerintah untuk segera dilakukan percepatan penanganan, khususnya pada bangunan pendidikan yang mengalami kerusakan dan membutuhkan rehabilitasi maupun renovasi.

Kondisi tersebut menjadi dasar bahwa perbaikan sarana dan prasarana pendidikan perlu dilakukan dan menjadi salah satu **Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)** dalam RPJMN Tahun 2025–2029. Pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi, dan renovasi sekolah/madrasah dilaksanakan secara kolaboratif antara Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agama, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya sesuai kewenangan masing-masing.

Kementerian Pekerjaan Umum melalui **Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Riau** diberikan amanat untuk melaksanakan kegiatan **Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah PHTC Provinsi RIAU 5**. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara **Multi Years Contract (MYC)** Tahun Anggaran **2025–2026**, sehingga diperlukan dukungan administrasi kegiatan untuk menunjang kelancaran koordinasi, monitoring, evaluasi, dokumentasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.

2. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2024;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2022 tentang Penugasan Khusus Dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur;
9. Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;
10. Peraturan Menteri PUPR Nomor 08 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
11. Peraturan Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
12. Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Evaluasi Kewajaran Harga;
13. Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Harga Perkiraan Sendiri Terintegrasi;
14. Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 602 Tahun 2023 tentang Batas Minimum Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Jasa Konstruksi;
15. Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 07 Tahun 2024 tentang Susunan Tenaga Ahli Layanan Usaha Jasa Konsultansi Perancangan Melalui Penyedia Jasa Perancangan Konstruksi;
16. Surat Menteri PUPR Nomor: PA0101-Mn/2075 Hal Pengendalian Penggunaan Barang Impor dan Tenaga Kerja Asing pada Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Pekerjaan Umum;
17. Surat Menteri PUPR Nomor: PA0106-Mn/233 Hal Penerapan Sistem Informasi Harga Perkiraan Sendiri Terintegrasi (SIPASTI) di Kementerian Pekerjaan Umum;
18. Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 47 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standardisasi Desain dan Penilaian Kerusakan Sekolah dan Madrasah;

19. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 68 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
20. Surat Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor: PA0106-DK/334 tanggal 8 Mei 2024 perihal Pelaksanaan Penerapan Penggunaan Data Harga Satuan Pokok yang Bersumber dari Harga Pasar dalam Pelaksanaan Tender Pekerjaan Konstruksi;
21. Surat Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor: PB0401-DK/558 tanggal 8 Juli 2024 hal Tindak Lanjut Proses Pengadaan Jasa Konstruksi atas Gangguan Layanan pada Sistem Informasi Pendukung PBJ (SIMPAN, SIKI, SIMPK dan SIPASTI) di Kementerian PUPR.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Kerangka Acuan Kerja ini merupakan petunjuk bagi Tim PPK Pelaksanaan Prasarana Strategis, Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Riau untuk melaksanakan Administrasi Kegiatan Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah PHTC Provinsi RIAU 5 dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan renovasi madrasah.

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mendukung tertib administrasi, oordinasi, monitoring dan evaluasi, dokumentasi, pelaporan, serta mendukung kelancaran pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah PHTC Provinsi RIAU 5, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan efektif, efisien, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. PENERIMA MANFAAT

PPK Pelaksanaan Prasarana Strategis, Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Riau guna mendukung pelaksanaan administrasi, koordinasi, monitoring, evaluasi, serta pertanggungjawaban kegiatan terhadap Menteri Pekerjaan Umum sebagai Pengguna Anggaran/Barang.

5. JADWAL PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan dilakukan secara **Multi Years Contract (MYC)** dalam waktu **180 (seratus delapan puluh) hari kalender** terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), dengan pelaksanaan **TA 2025 selama 60 (enam puluh) hari kalender** dan **TA 2026 selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender**

Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

Uraian Kegiatan	Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5	Bulan 6
Belanja Bahan	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Belanja Honor Output Kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	✓	✓	✓	✓	✓	✓

6. LOKASI PEKERJAAN

Lokasi pekerjaan berada di Provinsi Riau pada Kabupaten/Kota lokasi kegiatan Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah PHTC Provinsi RIAU 5.

7. METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah PHTC Provinsi RIAU 5 dilakukan dengan metode pelaksanaan sebagai berikut:

a) Melaksanakan koordinasi dan administrasi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan renovasi madrasah dengan pihak-pihak terkait guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;

b) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada lokasi pekerjaan dalam rangka memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan target waktu, mutu, dan administrasi kegiatan;

c) Menyiapkan administrasi pendukung pelaksanaan kegiatan meliputi surat-menyurat, dokumentasi kegiatan, bahan rapat, dan kebutuhan administrasi lainnya;

d) Melaksanakan pengumpulan data, dokumentasi lapangan, serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bahan monitoring dan evaluasi;

e) Menyusun laporan administrasi kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan dan pihak terkait sesuai ketentuan yang berlaku;

f) Melaksanakan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, dan instansi lainnya dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan renovasi madrasah.

8. BIAYA YANG DIPERLUKAN

1. Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan APBN Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Riau Tahun Anggaran 2025–2026;
2. Pagu TA 2026 untuk pelaksanaan Administrasi Kegiatan Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah PHTC Provinsi RIAU 5 adalah sebesar Rp109.828.000,00 (Seratus Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah).

3. Pembayaran biaya kegiatan ini didasarkan pada pengeluaran nyata (at cost) sesuai ketentuan yang berlaku dan dilakukan setelah tahapan pelaksanaan kegiatan dipenuhi.

9. PENUTUP

a. Setelah Kerangka Acuan Kerja ini diterima, tim hendaknya memeriksa seluruh bahan masukan yang diterima dan mencari bahan masukan lain yang dibutuhkan guna mendukung pelaksanaan kegiatan;

b. Berdasarkan bahan-bahan tersebut, tim menyusun program kerja sebagai bahan diskusi awal dalam persiapan pelaksanaan kegiatan;

c. Setelah mempelajari dan mendapat penjelasan tentang pengarahan penugasan dari Pejabat Pembuat Komitmen Pelaksanaan Prasarana Strategis, tim agar segera menyusun jadwal kegiatan pelaksanaan pekerjaan sesuai target pelaksanaan yang telah ditetapkan;

d. Kerangka Acuan Kerja ini menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan agar pelaksanaan Administrasi Kegiatan Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah PHTC Provinsi RIAU 5 dapat berjalan tertib, efektif, efisien, akuntabel, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pekanbaru, 22 April 2026

Diketahui oleh, Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Riau	Dibuat oleh, Pejabat Pembuat Komitmen Pelaksanaan Prasarana Strategis Riau
MUHAMMAD YUDI PRASETYA, S.T.	**NURHIDAYAT NUGROHO, S.Ars.**
NIP. 198002142014121002	NIP. 19901221 201802 1 001